

**REGISTRO DE REUNIÃO REALIZADA COM O SEGMENTO DO COMERCIO FORMAL DA 1ª  
ETAPA 1º TRECHO – 31 /10/2018**

REUNIÃO
<p><b>PARTICIPANTES:</b> Comerciantes da 1ª etapa do 1º trecho da poligonal da Obra, Cláudio Tinoco- Secretário de Cultura e Turismo, Aila Britto - Coordenadora da UCP/PRODETUR, Milena Torreão - Gerente de Projetos/SECULT, Maristela Oliveira - Coordenadora Escritório Social, Aline Nascimento – Assistente Social, Fernanda Lima- Assistente Social, Janaina Almeida – Socióloga, Matheus Oliveira – Consultor Engenharia, Ubirajara Oliveira, Luciano Silva, Leonardo Teles representantes da CDL .</p>
<p><b>ATIVIDADE:</b> Reunião com os comerciantes da 1ª etapa 1º trecho da poligonal de obras do Projeto de Requalificação da Avenida Sete de Setembro.</p> <p><b>Local:</b> Camara de Dirigentes Lojistas – CDL Salvador.</p> <p><b>Data:</b> 31 de outubro de 2018.</p>
<p><b>OBJETIVO:</b> Apresentar : O Escritório Social, o seu objetivo, horário de funcionamento e as atividades a serem desenvolvidas como, por exemplo, a Constituição da Comissão de Acompanhamento de Obras;</p> <p>Apresentar: O Projeto arquitetônico de Requalificação da Avenida Sete de Setembro.</p>
<p><b>ASSUNTOS ABORDADOS E ENCAMINHAMENTOS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="209 1541 1404 1749">1. Abertura realizada pela coordenadora do Escritório Social, agradecendo a presença dos comerciantes da 1ª etapa do 1º trecho, registrando as presenças do Secretário da SECULT Cláudio Tinoco, da Coordenadora da UCP/PRODETUR Aila Britto, da Arquieta Milena e das integrantes da Equipe Social;</li><li data-bbox="209 1771 1404 1921">2. O Sr. Luciano Silva em nome da CDL, saudou os presentes e falou da expectativa em relação a Requalificação da Avenida Sete de Setembro e da participação efetiva da representação dos comerciantes na concepção inicial do projeto;</li><li data-bbox="209 1944 1404 2042">3. O secretário Cláudio Tinoco, por sua vez, fez uma explanação geral do Projeto, os recursos financeiros empregados neste projeto são 50% do BID e a contrapartida da</li></ol>

**REGISTRO DE REUNIÃO REALIZADA COM O SEGMENTO DO COMERCIO FORMAL DA 1ª  
ETAPA 1º TRECHO – 31 /10/2018**

Prefeitura de Salvador em 50% cujas ações, além do Projeto de Requalificação, incluem plano para geração de renda para a inclusão da população afrodescendente, restauração do prédio que abrigará da casa da história e o arquivo público. Quanto a Requalificação da Avenida Sete a extensão da obra compreende, da Casa D'Itália até a Praça Castro Alves, a duração é de 14 meses, com o fasiamento em 04 etapas, subdividindo em duas, cada uma delas, para não travar o transito, minimize os impactos sobre o comércio local, observando também o calendário de festas, como natal e o carnaval. Sobre a requalificação citou as ações previstas no projeto arquitetônico, como: alargamento do passeio, criação de parklets, criação de valas técnicas para rede de telefonia e internet, colocação de pedras portuguesas.

4. Alguns lojistas criticaram a quantidade de ambulantes na Avenida, o prejuízo que traz ao comércio formal, devido a concorrência desigual, visto que eles, comerciantes, pagam impostos, taxas e possuem funcionários;

5. O secretário informou sobre a atenção para com o segmento dos ambulantes, a realização do Censo Datamétrica junto aos licenciados e não licenciados, o retorno ao espaço requalificado dos que possuem permissão para atuar na avenida e remanejamento para outras áreas dos não licenciados;

6. Foram feitos questionamentos sobre os consórcios. Os comerciantes quiseram saber os nomes das empresas consorciadas e se as mesmas possuem experiências com o tipo de projeto a ser executado e, se cumprem os prazos estabelecidos;

7. O secretário respondeu aos questionamentos, informando que : O consórcio Nova Avenida Sete é composto pelas empresas Metro e a BSN, realizaram a obra do canal do Imbui, a duplicação da Orlando Gomes e o canal do rio Trabogy. A supervisão das obras, será feita pelas empresas consorciadas RK e ENGEVIX.

8. Maristela apresentou o Escritório Social como espaço de acolhimento e escuta, disponível para todos os segmentos que serão atingidos pelo projeto de requalificação( ambulantes, comerciantes, residentes, prestadores de serviço e outros) análise e

**REGISTRO DE REUNIÃO REALIZADA COM O SEGMENTO DO COMERCIO FORMAL DA 1ª  
ETAPA 1º TRECHO – 31 /10/2018**

encaminhamento das demandas apresentadas, mediando conflitos, atuando e acompanhando as ações relacionadas a questão social.

9. Os comerciantes foram informados a respeito da criação de uma Comissão de Acompanhamento das Obras, que será composta por representantes dos órgãos municipais com interface no projeto e também, dos representantes dos segmentos que se encontram na via principal da Avenida, cujo objetivo é a criação de um canal de participação da sociedade civil, onde os seus integrantes possam acompanhar o desenvolvimento da intervenção, registrar/identificar problemas decorrente das obras e fazer sugestões;

10. Apresentação do Projeto Arquitetônico, por Milena Torreão, informando sobre o trabalho da arqueologia, como exigência do IPHAN e que consistirá na escavação de alguns buracos de 1x1 metro e que deve durar cerca de 02 meses e as obras físicas que serão iniciadas após o carnaval. A respeito do projeto discorreu que está previsto a ampliação do passeio do lado esquerdo que passará a ter 5,0m, construção de parklets removível, valas técnicas para colocação da fiação (operadoras de telefonia e internet) subterrâneas, calçadas com pedras portuguesas, restauração dos brasões e monumentos históricos;

11. Os comerciantes questionaram quanto ao espaço para estacionamento, que foi esclarecido sobre a continuidade do mesmo, do lado esquerdo ao passeio ampliado;

12. Os lojistas questionaram quanto a possibilidade de ocupação dos parklets pelos ambulantes ou por pessoas em situação de rua usando como dormitório. Informado o aumento do número de fiscais da SEMOP, como exigência do BID e câmaras para o monitoramento a serem instaladas, como estratégias para coibir o mal uso do equipamento e denúncias junto a Ouvidoria, sendo sugerido ainda o telefone 156 da Prefeitura;

13. No encerramento da reunião os comerciantes solicitaram aos representantes da CDL que agendassem uma próxima reunião, com a presença da construtora, a fim de conhecerem o planejamento da mesma sobre o início e fim das obras bem como questões referentes ao acesso as lojas.

**REGISTRO DE REUNIÃO REALIZADA COM O SEGMENTO DO COMERCIO FORMAL DA 1ª  
ETAPA 1º TRECHO – 31 /10/2018**

**FOTOS**



Abertura com o representante da CDL Luciano Silva.



Participantes da Reunião.

**REGISTRO DE REUNIÃO REALIZADA COM O SEGMENTO DO COMERCIO FORMAL DA 1ª  
ETAPA 1º TRECHO – 31 /10/2018**



Apresentação Claudio Tinoco - Secretário da SECULT.



Apresentação do Escritório Social por Maristela Oliveira.

**REGISTRO DE REUNIÃO REALIZADA COM O SEGMENTO DO COMERCIO FORMAL DA 1ª  
ETAPA 1º TRECHO – 31 /10/2018**



Apresentação do Projeto Arquitetônico por Milena Torreão.