

**REGISTRO REUNIÃO DA CAO PELO ESCRITÓRIO SOCIAL - 05/04/2019**

REUNIÃO
<p><b>PARTICIPANTES:</b> Maristela Gomes de Oliveira - coordenadora do escritório social, Aline Nascimento, Fernanda Mantelli( assistentes sociais), Janaína Rios – socióloga, Matheus Oliveira Engenheiro Civil, Milena Torreão – SECULT/PRODETUR, Jéssica Sandes Furtado – SECULT/PREF, Thyana Leão Amaral –SECULT/OuvidoriaPMS, Paulo Góes – SUCOP, Cristiane Borges-Assistente Social do Consórcio Nova Avenida, Felipe Gondim- Engenheiro- Consórcio Nova Avenida Sete, Haroldo Nunes- CDL/AECASA, Ubirajara de Oliveira –CDL, Adriano da Silva Silveira e Luis Felipe Gomes Santiago – SEMOP, Flávio Medeiros e Queli Cristina Gomes – Supervisora, Rita Santos – Associação de baianas e baianos de acarajé e mingau –ABAM, Mario José Vargas Pereira e Nelson B. Vasconcelos – moradores, Edilane S. Santos – SINDIBAQ, Valmir Sales Fonseca – ASSIDIVAM, Ariella Kreitlon Carolino – Consultora BID.</p>
<p><b>OBJETIVO:</b> Implantar a Comissão de Acompanhamento de Obras - CAO</p> <p><b>Local:</b> Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador - CDL</p> <p><b>Data:</b> 05 de abril de 2019</p>
<p><b>ASSUNTOS ABORDADOS E ENCAMINHAMENTOS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apresentação dos participantes;</li><li>2. Orientações sobre o funcionamento da CAO;</li><li>3. A execução das obras;</li><li>4. O que ocorrer.</li></ol> <p><b>ENCAMINHAMENTOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Definido que a Comissão de Acompanhamento das Obras – CAO se reunirá nas primeiras sextas –feira do mês, no horário das 14:00hs na sede da CDL.</li><li>2- Criar um grupo de whas app, com integrantes da CAO para facilitar a comunicação. Ficou acordado que as postagens devem ser feitas exclusivamente, para as questões pertinentes a Comissão;</li></ol>

**REGISTRO REUNIÃO DA CAO PELO ESCRITÓRIO SOCIAL - 05/04/2019**

- 3- Em relação ao início das obras, Paulo da SUCOP, informou que a prospecção arqueológica da 1ª etapa está sendo finalizada e os achados históricos serão encaminhados para o IPHAN para análise, devendo ter um parecer do órgão em um prazo de 15 dias;
- 4- As obras tem previsão de serem executadas em 04 etapas, com previsão para 14 meses;
- 5- Será feito um ajuste no cronograma da construtora que, considera como parte da 1ª etapa, a Igreja de São Pedro;
- 6- Adriano informou que a Prefeitura, tem pretensão de realizar uma intervenção no Largo do Rosário, com recursos próprios.
- 7- Sr. Valmir(ambulante) informou que a ASSIDIVAM esteve com o secretário Felipe Lucas e que o mesmo ficou de agendar uma visita a Avenida Sete entre os dias 9 ou 10 de abril;
- 8- Mario, representante dos moradores, questionou a apresentação das fases das obras, estarem diferentes do que foi informado. Milena informou que será feita uma reunião com o consórcio para ajustes;
- 9- A respeito dos acessos as lojas, Paulo Góes, respondeu ao Sr. Haroldo que haverá passadiços;
- 10- Sr. Valmir pediu esclarecimentos a respeito do isolamento das áreas, Felipe Gondim(engenheiro responsável pela execução da obra), explicou que como proteção, serão utilizados nos passeios, tapumes e telas. Quando finalizar as valas, após o fechamento, o espaço será liberado para movimentação de pessoas;
- 11- Edilaine(ambulante) informou que a chuva está alagando a Av. Sete, que a boca de lobo ficou mais alta e os ambulantes pagaram para colocar tela e evitar entupimento com as folhas que caem das árvores;
- 12- O representante da Igreja do Rosário questionou o aumento do passeio para 5m e perguntou se há necessidade e como ficará o estacionamento? Paulo Góes, respondeu que serão 03 pistas(duas para circulação de veículos e uma de estacionamento);
- 13- Sr. Valmir, perguntou se a obra será feita dos dois lados? Paulo Góes, respondeu que será feito um lado, depois, outro.

## **REGISTRO REUNIÃO DA CAO PELO ESCRITÓRIO SOCIAL - 05/04/2019**

Ficou acordado que o grupo watts app tem como objetivo a comunicação entre os integrantes da Comissão, devendo ser evitado mensagens que não traduzam interesse coletivo.